

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ข้อ ๐๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	การเลือกตั้งผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	การมีส่วนร่วม ของประชาชน	๖๗,๑๒๐	๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย.๖๗	/			
๒	ซ่อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗ -๓๐ ก.ย.๖๗	/			
๓	การป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗			/	๒๙,๙๘๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ข้อ ๐๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๔	อบรมคุณธรรม จริยธรรม	การมีส่วนร่วม ของประชาชน	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย. -๓๐ ก.ย.๖๗	/			
๕	วันเด็กแห่งชาติ	เด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗		/		๔๑,๙๐๐
๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา (ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา หลวง/โคกกลาง)	-ค่าจัดการ เรียนการสอน	๑,๘๘๑,๑๗๖	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		/		๑,๐๑๘,๐๔๔

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ข้อ ๐๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๗	ค่าอาหารเสริม (นม)	อุดหนุน อาหารเสริม (นม)	๑,๓๑๐,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย.๖๗		/		๓๗๙,๘๕๗.๙๙
๘	ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน	อุดหนุน กลางวัน โรงเรียน	๑,๖๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย.๖๗		/		๘๑๐,๙๑๔
๙	ป้องกันระงับโรคติดต่อ	อบรมให้ ความรู้ ประชาชน	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย.๖๗		/		๒๔,๓๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ข้อ ๐๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๐	ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ครบวงจร	การช่วยเหลือ ประชาชน พัฒนา คุณภาพชีวิต	๔๓๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย.๖๗	/			๑๘๐,๐๐๐
๑๑	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	การพัฒนา คุณภาพชีวิต ประชาชน	๑๖๐,๐๐๐	เม.ย. -๓๐ ก.ย.๖๗	/			
๑๒	ช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	การพัฒนา คุณภาพชีวิต ประชาชน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	/			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ข้อ ๐๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๓	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการ	ช่วยเหลือ ประชาชนด้าน คุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	/			
๑๔	พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	ช่วยเหลือ ประชาชนด้าน คุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	/			
๑๕	ฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพให้กับประชาชน	ช่วยเหลือ ประชาชนด้าน คุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	/			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ข้อ ๐๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๖	ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับสตรี	ช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	/			
๑๗	แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลจันทร์เพ็ญ	แข่งขันกีฬาเยาวชนในพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗	/			
๑๘	จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและรัฐพิธี	การทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย.๖๗	/			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ข้อ ๐๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๙	ประเพณีแห่ดาว	ส่งเสริม กิจกรรม ประเพณี	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗	/			
๒๐	วันสำคัญทางศาสนา พุทธและศาสนาคริสต์	ส่งเสริม กิจกรรม ประเพณี	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗		/		๑๐,๐๕๐
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายแยก บ้านผู้ใหญ่กำ-ท่อเหลี่ยม อุ่มแก้ว) หมู่ที่ ๑ บ้านจันทร์เพ็ญ	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๗๙,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๗	/			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ข้อ ๐๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง (สาย นายนายสมสวัสดิ์-นายนาย ถนอม) หมู่ที่๑บ้านจันทร์ เพ็ญ	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๒๘,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๗	/			
๒๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กโดยวิธีปูแอส ฟัลท์ติก คสล.เดิม (สาย แยกข้างวัดบึงสา-หนอง โอ) หมู่ที่ ๓ บ้านบึงสา	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๓๗๔,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๗	/			
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายแยก ประปาหอดึงสูง) หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหวด	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๑๔,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๗	/			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ข้อ ๐๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง (สาย แยกรีสอร์ทภูนางฟ้า-อ่าง เก็บน้ำห้วยทราย) หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหวด	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๘๗,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๗			/	๓๔๕,๕๐๐ (โอนเพิ่ม)
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายแยก หลังโรงเรียนบ้าน กวนบูน) หมู่ที่ ๕ บ้าน กวนบูน	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐๖,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๗	/			
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายแยกข้าง บ้านนายสมสวัสดิ์) หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกลาง)	กว้าง ๔. เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐๖,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๗	/			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ข้อ ๐๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายแยกเลียบบคลอง ชลประทาน-หนองแขง) หมู่ที่ ๗ บ้านสามัคคี	กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐๖,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๗	/			
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายแยกเลียบบคลอง ชลประทานสายตายาว- นายนายตี๋ ดวงพินิจ) หมู่ ที่ ๘ บ้านนาหลวง	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐๖,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๗	/			
๓๐	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ (สายหนองตูป) หมู่ที่ ๘	กว้าง ๐.๗๖ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐๘,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๗			/	๔๐๗,๕๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ข้อ ๐๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๓๑	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง	๑๔๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๗				