

๑แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เี่ยวยาหรือพิษฝูหลังเกิด สาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	/			๐
๒	การป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	๓๐,๐๐๐	๒๙ ธ.ค.๖๗ - ๔ ม.ค.๖๘			/	๑๙,๕๐๐
๓	อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน	๖๐,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค.๖๘	/			-
๔	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค.๖๘			/	๕๑,๙๐๐
๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา	๑,๘๔๑,๙๘๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘		/		๖๑๖,๓๓๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	อาหารเสริม (นม)	๑,๒๗๖,๑๖๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘				๓๘๐,๗๖๙
๗	อาหารกลางวันโรงเรียน	๑,๕๖๔,๔๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘				๘๗๓,๗๖๔
๘	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	๘ มี.ค. ๒๕๖๘				๓๐,๐๐๐
๙	ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘				๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	ป้องกันและระงับ โรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	/			○
๑๑	ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ครบวงจร	๕๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘		/		○
๑๒	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	/			○
๑๓	ช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	/			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์เพ็ญ

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๔	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๒๕,๐๐๐	๑ ก.พ.-พ.ค.๖๘	/			○
๑๕	พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๒๕,๐๐๐	๑ ก.พ.-พ.ค.๖๘	/			○
๑๖	ขยายไฟฟ้า	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			○
๑๗	ขยายไฟฟ้าแรงต่ำสายหลัง อนามัย ม.๘	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			○
๑๘	อบรมให้ความรู้ และ ส่งเสริมการลดปริมาณ ขยะ การทิ้งและการคัด แยกขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้น ทางตามหลัก ๓RS	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	/			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทรีเพ็ญ

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๙	ฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพให้กับประชาชน	๒๕,๐๐๐	๑ ก.พ.-ส.ค.๖๘				○
๒๐	ฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพให้กับสตรี	๒๕,๐๐๐	๑ ก.พ.-ส.ค.๖๘				○
๒๑	แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลจันทรีเพ็ญ	๑๓๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘				○
๒๒	จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา/ รัฐพิธี	๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘				○
๒๓	จัดกิจกรรมวันสำคัญของ ชาติและรัฐพิธี	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘				○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๔	ประเพณีแห่ดาว (อุดหนุนองค์กรประชาชน)	๕๐,๐๐๐	๒๓ ธ.ค.๖๘				๔๕,๗๙๐
๒๕	วันสำคัญทางศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ (อุดหนุนองค์กรประชาชน)	๒๐,๐๐๐	๑๐ ต.ค.๖๗ - ๒๕ ต.ค.๖๗				๑๐,๑๑๐
๒๖	ก่อสร้างจรจอดรถ (ศูนย์กู้ชีพ)	๙๙,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘				๐
๒๗	ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร (สายหนองโอ- ห้วยอี้นุ่น) ม.๘	๔๒๕,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘				๔๒๔,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๘	ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน ตำบล (สายสวนนางโพน ไยพันธ์ - ท่อเหลี่ยมอุ้ม แก้ว) ม.๑ บ้านจันทร์เพ็ญ	๔๐๗,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	/			○
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายทางเข้า ประปาหนองบ้าน) หมู่ที่ ๕ บ้านกวนบูน	๒๕๕,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘		/		○
๓๐	ปรับปรุงถนน คสล.ภายใน ตำบล (บ้านนายไครศักดิ์- พลวงศ์ชา-บ้านนางสาว อุทิศ พรหมงอย) หมู่ที่ ๒ บ้านจันทร์เพ็ญ	๘๓,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘		/		○
๓๑	ปรับปรุงถนน คสล.ภายใน ตำบล (สายบ้านนาย เหรียญชัย นันสีทอง -บ้าน นางสมปอง พรหมสาขาฯ) หมู่ที่ ๒ บ้านจันทร์เพ็ญ	๒๔๙,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘		/		○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทรีเพ็ญ

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๒	ปรับปรุงถนน คสล.ภายใน ตำบล (สายรอบวัดบึงสา) หมู่ที่ ๓ บ้านบึงสา	๔๐๖,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	/			○
๓๓	ปรับปรุงถนน คสล.ภายใน ตำบล (แอลฟิท์ติก) ข้าง ศพด.บ้านนาหลวง-นานา ยอดุล ปิ้ววย	๔๐๗,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	/			○
๓๔	ปรับปรุงถนน คสล.ภายใน ตำบล (แอสฟิท์ติก)(สาย บ้านนางเต็ม ฮวดคันทะ - ทางเข้าวัดบ้านห้วยหวด) หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหวด	๔๗๔,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	/			○
๓๕	ปรับปรุงถนน คสล.ภายใน ตำบล (แอสฟิท์ติก) (สายบ้านนางระพิภรณ์ พรหมสาขา-บ้านนาย เชื่อม สุขพันธ์) หมู่ที่ ๖	๔๐๗,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	/			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๖	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘				○
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (บ้านผู้ใหญ่กำ-ท่อเหลี่ยมอุ้มแก้ว) หมู่ที่ ๑ บ้านจันทรเพ็ญ	๖๔๘,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘				○
๓๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีปูแอสฟัลท์ติกท๊อป คสล.เดิม (สายทางหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหลวง-เลียบคลองชลประทาน) หมู่ที่ ๘ บ้านนาหลวง	๑,๖๑๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘				○